



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1358**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **69** del 20/06/2025

Numero del Registro generale delle determinazioni: **1190**

Oggetto: PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DPCM 21 GENNAIO 2021 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2 APRILE 2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STADIO COMUNALE PINO ZACCHERIA CUP: B78I21001000001 CIG: 9571327CE5. Affidamento del completamento dei lavori nel caso di impedimento alla prosecuzione con l'esecutore originariamente designato. Art. 5 comma 4 del DL 76/2020. Fascia L5 O.E.: RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) P.IVA: 03838140717 Consorzio Innova società cooperativa (mandante) P. IVA: 03539261200.

Servizio - AREA 9 - OPERE PUBBLICHE PNRR

Ufficio: *OPERE PUBBLICHE PNRR*

Responsabile del Procedimento: ***Geom. Carmelo Fredella***

Estensore: ***Ing. Irene Licari***

PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DPCM 21 GENNAIO 2021 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2 APRILE 2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STADIO COMUNALE PINO ZACCHERIA CUP: B78I21001000001 CIG: 9571327CE5. Affidamento del completamento dei lavori nel caso di impedimento alla prosecuzione con l'esecutore originariamente designato. Art. 5 comma 4 del DL 76/2020. Fascia L5 O.E.: RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) P.IVA: 03838140717 Consorzio Innova società cooperativa (mandante) P. IVA: 03539261200.



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 28/06/2024 e il successivo Decreto Sindacale n. 20 del 03/06/2025 che assegna la Dirigenza dell'Area 9 - OO.PP. PNRR all'ing. Irene Licari;

Vista la D.G.C. n. 119 del 18/07/2024 che assegna la competenza dell'intervento in oggetto all'Area 9 OO.PP. PNRR che conferma quale RUP il Geom. Carmelo Fredella;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 6 del 03/06/2021 veniva approvato il progetto definitivo denominato: Lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio comunale Pino Zaccheria (CUP: B78I21001000001) e della candidatura al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021 Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
- con D.D. n. 524 del 28/04/2022 veniva individuato quale RUP il Geom. Carmelo Fredella e costituito il gruppo di lavoro;
- con D.D. n. 2135 del 03/11/2022, come rettificata dalla D.D. 2955 del 28/12/2022 si affidavano i servizi tecnici di ingegneria e architettura in fase di progettazione e in fase di esecuzione all'ing. Angelo Marra, con studio in Foggia alla via G. Imperiale n° 22 - C.F. MMRNGL57H19D6430 - P.IVA. 01824760712 per la redazione del progetto definitivo all'aggiornamento prezzi infra-annuale (Luglio 2022) del prezzario Regionale, di direzione lavori misure e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dello stadio Comunale "Pino Zaccheria" per la somma netta a seguito del ribasso di € 131.562,18 oltre oneri previdenziali pari ad € 5.262,44 (4% su onorario art. 4 D.Lgs 295/1996) ed € 5.472,94 (4% Inarcassa su onorario e art. 4 D.Lgs 295/1996) oltre ad iva pari ad € 31.305,24 per un totale complessivo di € 173.601,82 - CIG 9464710DC3;
- in data 16/12/2022 l'Ing. Marra Angelo ha trasmesso il Progetto Definitivo rimodulato dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dello Stadio Comunale "Pino Zaccheria" con il suddetto QTE;
- in data 16/12/2022 con nota prot. n° 126815 la ASL FG Dipartimento di Prevenzione ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole;
- in data 22/12/2022 con nota prot. n° 17537-PI il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia ha trasmesso il parere positivo sul Progetto Definitivo rimodulato;
- in data 08/03/2023 con nota prot. n° 70 AM/CC - POS. N. 0221/2022 il C.O.N.I. Nazionale trasmetteva il parere favorevole N. 40/2023 sul Progetto Definitivo;
- con Determina Dirigenziale n° 2863 del 22/12/2022 si affidava alla società S.T.P. L.B. Ingegneria S.R.L., con sede in Lucera (FG) in via Porta Foggia n° 70 - P. IVA 04303190716, il servizio tecnico di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n 50/2016 CIG 9563551BF0 - CUP B78I21001000001, per la somma di € 22.779,65 oltre ad € 911,00 per oneri previdenziali pari al 4% ed iva di legge pari ad € 5.211,98 per un totale complessivo di € 28.902,82;
- in data 27/12/2022 la predetta società S.T.P. L.B. Ingegneria S.R.L. trasmetteva il Verbale di Verifica del Progetto Definitivo rimodulato inerente ai lavori di ristrutturazione ed ammodernamento Stadio Comunale "Pino Zaccheria" di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016;
- con D.D. n. 2954 del 28/12/2022 si approvava il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi, CUP: B78I21001000001, per un importo complessivo di € 2.750.000,00 di cui € 2.182.202,42 per somme a base di gara e € 567.797,58 per somme a disposizione dell'amministrazione e si determinava a contrarre, avviando le procedure di selezione del contraente per l'affidamento congiunto della progettazione

esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, dell'intervento "PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021 - Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento Stadio Comunale Pino Zaccheria" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto, e di approvare lo schema del Bando di gara e del relativo Disciplinare ed il Capitolato speciale d'appalto dell'intervento, per i seguenti importi a base di gara:

- o per servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d'asta, € 84.703,06
- o per esecuzione lavori, soggetti al ribasso d'asta, € 2.054.711,08
- o per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, € 42.788,28;

per complessivi servizi di ingegneria pari ad € 84.703,06 oltre Cassa professionale (4%) per € 3.388,12 e IVA (22%) pari a € 19.380,06 pari complessivamente ad € 107.471,24 IVA inclusa e per complessivi corrispettivi per esecuzione lavori e oneri della sicurezza pari ad € 2.097.499,36 oltre IVA 10% pari ad € 209.749,94 pari complessivamente ad € 2.307.249,30 IVA inclusa. Valore complessivo dell'appalto pari ad € 2.182.202,42 oltre € 3.388,12 per Cassa professionale e € 229.130,00 per IVA, per complessivi € 2.414.720,54 Cassa e IVA compresa, con il seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO – progetto definitivo		Importo
A	SOMME a BASE DI GARA	
A1	Lavori	2.054.711,08 €
A2	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	84.703,06 €
A3	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	42.788,28 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	2.182.202,42 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche	
B.1.1	Progettazione definitiva - Direzione Lavori, assistenza giornaliera, misure a contabilità - Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	131.562,18 €
B.1.2	Attività di supporto al RUP	43.000,00 €
B.1.3	Collaudo	20.000,00 €
B.2	Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
B.2.1	Imprevisti (iva inclusa)	45.326,68 €
B.2.2	Art.113, d.lgs. 50/2016 – 1,6% incentivo funzioni tecniche interne	34.915,24 €
B.2.3	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (IVA inclusa)	1.500,00 €
B.3	IVA/Oneri fiscali	
B.3.1	IVA su lavori a base di gara	209.749,94 €
B.3.2	IVA su Spesa tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%) (B.1.1)	31.305,48 €
B.3.3	IVA su attività di supporto al RUP (aliquota 22% + IVA sul 4%) (B.1.2)	9.838,40 €
B.3.4	IVA su collaudo (aliquota 22% + IVA sul 4%) (B.1.3)	4.576,00 €
B.3.5	IVA su Progettazione Esecutiva (aliquota 22%+ IVA sul 4%) (A2)	19.380,06 €
B.3.6	Contributo Inarcassa (4%) su spese tecniche (B.1.1)	5.472,99 €
B.3.7	Contributo art. 4 D.L. 295/1996 (4%) (B.1.1)	5.262,49 €
B.3.8	Contributo Inarcassa (4%) su assistenza al RUP (B.1.2)	1.720,00 €
B.3.9	Contributo Inarcassa (4%) su collaudo (B.1.3)	800,00 €
B.3.10	Contributo Inarcassa (4%) su Progettazione esecutiva (A2)	3.388,12 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	567.797,58 €
	TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	2.750.000,00 €

- la procedura di gara è stata gestita, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., mediante apposito sistema informatico (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://comunefoggia.trasparenza.com/>;
- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili, su due quotidiani locali e su due quotidiani nazionali e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Foggia dal giorno 30 Dicembre 2022 al giorno 14 Gennaio 2023, stabilendo la seduta pubblica per l'apertura delle offerte per il giorno 2 Febbraio 2023, alle ore 10:00;

- con Determina Dirigenziale n° 5 del 16/01/2023, a seguito di rotazione ordinaria coerentemente ed in applicazione degli obiettivi del PDO e del PTPCT propri dell'Amministrazione Comunale e come introdotto dall'art. 1, comma 5, lett. b) della Legge 190/2012, il geom. Fredella Carmelo è stato sostituito dal Geom. Fatibene Rocco quale RUP dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio Comunale "Pino Zaccheria" di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2021 - Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021 n° 56;
- con Atto di liquidazione n. 747 del 28/02/2023 si liquidava alla società S.T.P. L.B. Ingegneria S.R.L., con sede in Lucera (FG) in via Porta Foggia n° 70 - P. IVA 04303190716, il corrispettivo per il servizio tecnico di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n 50/2016 CIG 9563551BF0 - CUP B78I21001000001 per la somma di € 22.779,65 oltre ad € 911,00 per oneri previdenziali pari al 4% ed iva di legge pari ad € 5.211,98 per un totale complessivo di € 28.902,82;
- con D.D. n. 1102 del 17/04/2023 è stato aggiudicato, a seguito dello svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto congiunto di Progettazione Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva e dei lavori relativi all'intervento di "ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio Comunale "P. Zaccheria"" alla società SMACOS SRL, con sede in Bari alla via N. Piccinni n° 10 - P. IVA 057612720720, per la somma netta di € 2.032.443,43 oltre iva come per legge, pari ad un ribasso del 5% sull'importo a base d'asta, oltre ad € 42.788,28 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, CIG: 9571327CE5, così suddivisi:
 - o per servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, al netto del ribasso, € 80.467,91
 - o per esecuzione lavori, al netto del ribasso d'asta, € 1.951.975,53
 - o per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, € 42.788,28;per complessivi servizi di ingegneria pari ad € 80.467,91 oltre Cassa professionale (4%) per € 3.218,72 e IVA (22%) pari a € 18.411,06 pari complessivamente ad € 102.097,68 IVA inclusa e per complessivi corrispettivi per esecuzione lavori e oneri della sicurezza pari ad € 1.994.763,81 oltre IVA 10% pari ad € 199.476,38 pari complessivamente ad € 2.194.240,19 IVA inclusa. Valore complessivo del contratto pari ad € 2.075.231,72 oltre € 3.218,72 per Cassa professionale e € 217.887,44 per IVA, per complessivi € 2.296.337,88 Cassa e IVA compresa.
- con Atto di liquidazione n. 60 del 10/05/2023 si liquidava al professionista ing. Angelo Marra, con studio in Foggia alla via G. Imperiale n° 22 - C.F. MMRNGL57H19D6430 - P.IVA. 01824760712 a titolo di primo acconto relativo al servizio professionale CIG 9464710DC3, l'importo di € 65.000,00 per competenze, oltre ad € 2.600,00 per oneri previdenziali (INPS) ed € 2.704,00 per oneri previdenziali Inarcassa, oltre IVA 22% pari ad € 15.466,88, per un totale complessivo di € 85.770,88;
- in data 03/11/2023, prima della scadenza del 6 novembre, la società SMACOS ha provveduto alla trasmissione del Progetto Esecutivo, a firma dell'Ing. Profeta Pierino della società Archithesis Soc. Coop. incaricata dalla società SMACOS SRL, con sede in Bari alla via N. Piccinni n° 10 - P. IVA 057612720720 aggiudicatrice delle opere;
- con Determina Dirigenziale n° 2875 del 29 dicembre 2023 è stato incaricato l'Ing. Massimo Colabella con sede in Viale Europa 70/A 71122 – Foggia, per l'attività di verifica del Progetto Esecutivo inerente ai lavori di "ristrutturazione ed ammodernamento dello Stadio Comunale "Pino Zaccheria"", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 36/2023, per la somma al netto del ribasso di € 8.495,00 oltre cassa professionale (4%) 339,80 e IVA (22%) 1.943,66 per un totale complessivo compreso IVA di € 10.778,46 - CUP B78I21001000001 - CIG Z273DCB7A8;
- con Determina Dirigenziale n° 106 del 25/01/2024 il geom. Fredella Carmelo è stato nominato RUP in sostituzione del geom. Fatibene Rocco, tra l'altro, dell'intervento "PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021) – Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento Stadio Comunale "Pino Zaccheria" di Foggia";
- in data 10/04/2024 a mezzo pec il verificatore Ing. Colabella Massimo ha inviato il rapporto di Verifica del progetto esecutivo a firma dell'Ing. Pierino Profeta della società Archithesis Soc. Coop. incaricata dalla società SMACOS SRL, con sede in Bari alla via N. Piccinni n° 10 - P. IVA 057612720720 aggiudicatrice dell'appalto integrato;
- in pari data il RUP ha comunicato all'Ing. Pierino Profeta la Verifica del progetto esecutivo;
- in data 13/06/2024 la Verifica sul progetto esecutivo è stata firmata dal RUP e dall'Ing. Pierino Profeta;
- in data 13/06/2024 il RUP ha effettuato la Validazione del progetto esecutivo con l'Ing. Pierino Profeta;

- con D.D. n. 925 del 18/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi a firma dell'ing. Pierino Profeta della società Archithesis Soc. Coop. incaricata dalla società SMACOS SRL, con sede in Bari alla via N. Piccinni n° 10 - P. IVA 057612720720 aggiudicatrice delle opere;
- il QTE dell'intervento post aggiudicazione è:

QUADRO ECONOMICO di progetto esecutivo – post gara			Importo
A	SOMME a BASE DI GARA		
A1	Lavori	2.054.711,08 €	
	A dedurre per ribasso 5,00%	102.735,55 €	
	Restano		1.951.975,53 €
A2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		42.788,28 €
	Somma parziale lavori		1.994.763,81 €
A3	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	84.703,06 €	
	A dedurre per ribasso 5,00%	4.235,15 €	
	Restano		80.467,91 €
	Somma parziale servizi		80.467,91 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO A		2.075.231,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche		
B.1.1	Progettazione definitiva - Direzione Lavori, assistenza giornaliera, misure a contabilità - Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione		131.562,18 €
B.1.2	Attività di supporto al RUP		43.000,00 €
B.1.3	Collaudo		20.000,00 €
B.2	Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
B.2.1	Imprevisti (iva inclusa)		45.326,68 €
B.2.2	Incentivo funzioni tecniche interne		34.915,24 €
B.2.3	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) (IVA inclusa)		1.500,00 €
B.3	IVA/Oneri fiscali		
B.3.1	IVA su lavori		199.476,38 €
B.3.2	IVA su Spesa tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%) (B.1.1)		31.305,48 €
B.3.3	IVA su attività di supporto al RUP (aliquota 22% + IVA sul 4%) (B.1.2)		9.838,40 €
B.3.4	IVA su collaudo (aliquota 22% + IVA sul 4%) (B.1.3)		4.576,00 €
B.3.5	IVA su Progettazione Esecutiva (aliquota 22%+ IVA sul 4%) (A2)		18.411,06 €
B.3.6	Contributo Inarcassa (4%) su spese tecniche (B.1.1)		5.472,99 €
B.3.7	Contributo art. 4 D.L. 295/1996 (4%) (B.1.1)		5.262,49 €
B.3.8	Contributo Inarcassa (4%) su assistenza al RUP (B.1.2)		1.720,00 €
B.3.9	Contributo Inarcassa (4%) su collaudo (B.1.3)		800,00 €
B.3.10	Contributo Inarcassa (4%) su Progettazione esecutiva (A3)		3.218,72 €
	TOTALE PARZIALE QUADRO B		556.385,62 €
	Economie di gara		118.382,66 €
	TOTALE GENERALE (inclusa IVA)		2.750.000,00 €

- in data 27/06/2024 la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presso la Prefettura di Foggia, ha espresso parere positivo in merito al progetto esecutivo concernente i lavori PNRR di ristrutturazione ed ammodernamento dello stadio comunale P. Zaccheria di Foggia;
- con Atto di liquidazione del 12/12/2024 n. 2622 si liquidavano i corrispettivi servizi di ingegneria ed architettura di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva a favore della società aggiudicataria Smacos s.r.l., con sede in Bari alla via N. Piccinni n° 10 - P. IVA 057612720720, di cui alla fattura elettronica n. 18 del 06/08/2024 acquisita agli atti in data 06/09/2024 avente prot. n° 108854, per complessivi servizi di ingegneria pari ad € 80.467,91 oltre Cassa professionale (4%) per € 3.218,72, per un totale di € 83.686,63 e IVA (22%) pari a € 18.411,06 pari complessivamente ad € 102.097,68 IVA inclusa;
- con nota prot. n. 53996 del 27/03/2025 la società aggiudicataria Smacos s.r.l., trasmetteva quietanza di pagamento e liberatoria a saldo per i servizi prestati, relativi al CIG 9571327CE5, in adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, rilasciata dalla società Archithesis Soc. Coop. indicata dall'appaltatore per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura;

- con Atto di liquidazione del 18/12/2024, n. 2689 venivano liquidate le competenze per il servizio di verifica della progettazione esecutiva CIG Z273DCB7A8 all'ing. Massimo Colabella, giusta fattura n. FA4 del 02/10/2024 acquisita agli atti in data 03/10/2024 con prot. n° 124359 di € 8.168,27 oltre oneri previdenziali (CNPAIA 4%) pari ad € 339,80 ed INPS 4% pari ad € 326,73 oltre iva di legge pari ad € 1.943,66 per un totale complessivo di € 10.778,46;
- in data 23/09/2024 il D.L. Ing. Angelo Marra consegnava, giusto verbale di consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, per la sola FASE I corrispondente alla Curva Nord – settore Ospiti, acquisito al prot. n. 117929 del 23/09/2024, l'area di cantiere delimitata alla FASE I alla società Smacos, sottoscritto con riserva dalla società Smacos s.r.l.;
- i lavori sono concretamente iniziati in data 16/12/2024, come attestato dal DL in data 13/01/2025 giusta nota prot. n. 6172;
- con nota prot. 35722 del 28/02/2025, tra l'altro, si è preso atto della decadenza delle riserve apposte dalla Ditta Aggiudicataria Smacos s.r.l. nel Verbale di consegna parziale dei lavori del 23/09/2024, per non interesse della Ditta a proseguire nelle domande;
- con D.D. n. 421 del 06/03/2025 veniva riconosciuta l'anticipazione contrattuale alla Ditta Aggiudicataria Smacos s.r.l. P.IVA 057612720720, come notificato alla Ditta con nota prot. n. 40425 del 07/03/2025, non corrisposta per mancata presentazione da parte della Ditta della relativa fattura elettronica;
- con disposizione del RUP del 18/03/2025, prot. n. 46886, la Stazione Appaltante sospendeva i lavori ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota prot. 46332 del 18/03/2025 avente ad oggetto “Comunicazioni inadempimenti presupposti a risoluzione contrattuale contratto rep. n. 11066 del 07/07/2023”, i cui contenuti sono richiamati “*per relationem*”, si accertavano verso la Società Aggiudicataria Smacos s.r.l. gli inadempimenti e si comunicava alla Società Smacos s.r.l. che: “*questa Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, come previsto dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con D.D. n. 2954 del 28 dicembre 2022, quale causa risolutiva espressa ex art. 1456, comma 2, c.c.*”;
- con nota prot. 48427 del 20/03/2025 la società Smacos s.r.l. riscontrava la predetta nota e trasmetteva in allegato file firmato digitalmente dall'ing. Pierino Profeta costituente “Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato con la valutazione del rischio di interferenza delle lavorazioni con condutture sotterranee”;
- con prot. n. 54387 del 27/03/2025 si notificava alla Società la dichiarazione di utilizzo della clausola risolutiva espressa, relativa al Contratto rep. n. 11066 del 07/07/2023 con la Società Smacos s.r.l. P.IVA: 057612720720 – CIG: 9571327CE5, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c.;
- con D.D. n. 596 del 31/03/2025 si prendeva atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale contratto rep. n. 11066 del 07/07/2023 con l'O.E. Società Smacos s.r.l. P.IVA: 057612720720;
- con prot. n. 59111 del 04/04/2025 si notificava al DL e CSE la dichiarazione di utilizzo della clausola risolutiva espressa, relativa al Contratto reg. 12 del 14/03/2023 con l'Ing. Angelo Marra P. IVA 01824760712 - CIG 9464710DC3 ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c.;
- con D.D. n. 636 del 04/04/2025 si prendeva atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale contratto reg. 12 del 14/03/2023 con l'O.E. Ing. Angelo Marra P. IVA 01824760712;
- con D.D. n. 640 del 07/04/2025 si affidava la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo Studio di Ingegneria Cavaliere e Associati P.IVA: 03208770713 - CIG: B6526BA2C4;
- con nota prot. n. 68082 del 18/04/2025 si trasmetteva il Verbale di sopralluogo datato 17/04/2025 relativo allo stato di consistenza dei lavori e presa in consegna del cantiere, attestando che le aree di cantiere sono rientrate a quella data nella disponibilità giuridica della Stazione Appaltante, dal quale risultano le seguenti opere eseguite in corso di quantificazione nell'ambito dell'endo-procedimento di liquidazione delle spettanze al precedente O.E.:
 - o demolizione del manufatto con struttura portante metallica;
 - o demolizione delle due strutture di cui una in lamiera metallica ed una in muratura;
 - o demolizione del manufatto della biglietteria in muratura, esistente sulla recinzione di viale Ofanto;
 - o taglio degli alberi compresa l'estirpazione di ceppaie e radici; demolizione delle murature nei locali al di sotto del settore ospiti della curva nord;
 - o parziale rimozione dei cordoli stradali all'interno dell'area di cantiere; smontaggio dei selettori di ingresso al settore ospiti della curva nord, accantonate nell'area di cantiere;
 - o smontaggio delle porte di ingresso al settore ospiti della curva nord, accantonate nell'area di cantiere;
 - o rimozione palo Enel esistente e non in esercizio; ripristino dei parapetti in c.a. del settore ospiti curva nord;

Dato atto che:

- con atto avente natura non autoritativa notificato con prot 54587 del 27/03/2025 si è risolto il contratto con l'operatore economico originariamente designato Smacos s.r.l. dedotto dalla procedura CIG: 9571327CE5

avviata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e per il quale si continuavano ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'importo contrattuale a seguito del ribasso d'asta del 5,00% di € 2.032.443,43 oltre ad € 42.788,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 2.075.231,72 oltre oneri, così suddivisi:

Importi contrattuali dell'operatore economico originariamente designato				
	Importo contrattuale	Oneri		Importo contrattuale oneri comp.
per servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, al netto del ribasso	€ 80.467,91	Cassa P. 4% IVA (22%)	€ 3.218,72 € 18.411,06	
Complessivi	€ 80.467,91			€ 102.097,68
per esecuzione lavori, al netto del ribasso d'asta	€ 1.951.975,53	IVA (10%)	€ 195.197,55	
per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 42.788,28	IVA (10%)	€ 4.278,82	
Complessivi	€ 1.994.763,81			€ 2.194.240,19
Totale	€ 2.075.231,72			€ 2.296.337,88

- la risoluzione è intervenuta ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c. e dell'art. 2.7 del CSA per inadempimento dell'appaltatore accertato direttamente sulla base di costatazioni rispetto alle clausole negoziali contenute nel CSA e, per relationem, nel contratto di appalto.

Dato atto che:

- con certificato di ultimazione delle prestazioni il RUP ha certificato che il servizio tecnico per la progettazione esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione esecutiva del progetto dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dello Stadio Comunale P. Zaccheria di Foggia è stato regolarmente eseguito ed ultimato dall'Operatore Economico originariamente designato Smacos s.r.l. e, pertanto, ne ha liquidato il relativo importo di € 102.097,68 compresa Cassa professionale e IVA;

Rilevato che il CSA, lex specialis, approvato giusta D.D. n. 2954 del 28/12/2022, all'art. 2.7 rubricato "Risoluzione del contratto" prevede quale adempimento successivo alla risoluzione:

"la stazione appaltante, [...], dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;*
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;*
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;*
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55".*

Visto l'art. 5 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che, in espressa deroga al Codice dei Contratti, prevede:

- *"Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.*

50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.

Visto:

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 “Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato” che sancisce, ai commi 1 e 2:
“[...] in caso di [...] risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 [...] le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento [...] del completamento dei lavori [...] se tecnicamente ed economicamente possibile”. “L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato”;
- la “Relazione agli articoli e agli allegati” al vigente Codice degli appalti D. Lgs. n. 36/2023 (Camera dei Deputati, 05/01/2023 prot. 2023/0000010TN), che richiamando la previsione normativa derogatoria di cui al DL 76/2020, riporta:
“Con l'art. 5, comma 4, lett. b) del DL n. 76/2020 si è previsto che [...] la Stazione Appaltante nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa procedere con il soggetto designato [...], e risolva pertanto il contratto, interPELLI progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risulti dalla originaria graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato. E' così previsto il subentro di altra impresa appaltatrice a condizioni diverse da quelle stabilite dal contratto stipulato con l'aggiudicatario, e cioè alle condizioni proposte dal subentrante. [...]. Il testo proposto all'art. 124, per bilanciare le contrapposte esigenze della stazione appaltante, di contenere i costi dell'opera pubblica, ma anche di completarne la realizzazione, aggiunge al comma 2 un secondo periodo, prevedendo la facoltà per la stazione appaltante di disporre nei documenti di gara che, in caso di subentro con scorrimento della graduatoria, le condizioni economiche del contratto saranno quelle proposte dal subentrante. Evidentemente, nel caso in cui la stazione appaltante eserciti questa opzione, l'appaltatore inadempiente in caso di risoluzione sarà chiamato a rispondere automaticamente dei maggiori costi dell'appalto riaffidato e condizioni più onerose per la stazione appaltante rinegoziate con il subentrante, senza che l'equità del corrispettivo sia presumibile per effetto dell'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica”.
- l'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che sancisce: “Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”.
- l'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, che sancisce: “Il principio del risultato [...] è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”. “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto [...]”.

Richiamata:

- la nota prot. n. 59187 del 04/04/2025 di richiesta al RUP di formulazione proposta in merito alla procedura conseguente alla risoluzione contratto ditta Smacos s.r.l.;
- la nota prot. n. 61272 del 08/04/2025 a firma del RUP;
- la nota prot. n. 89985 del 27/05/2025 a firma del Dirigente Area 9 OO.PP. PNRR;

Considerato che il RUP con propria Relazione prot 61272 del 08/04/2025 ritiene “possibile [...] l'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori di Ristrutturazione ed ammodernamento Stadio Comunale "Pino Zaccheria";

Ritenuto tecnicamente ed economicamente possibile l'affidamento del completamento dei lavori, a seguito di impedimento alla prosecuzione con l'esecutore originariamente designato, e la stipula di un nuovo contratto previo interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara di che trattasi, risultanti dalla relativa graduatoria approvata con D.D. 1102 del 17/04/2023 di presa d'atto dei verbali di gara;

Considerato che il principio del risultato è perseguito nell'interesse della comunità all'esecuzione e completamento dei lavori di ammodernamento dello Stadio Comunale quale infrastruttura destinata al perseguimento di finalità sociali e sportive e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea connessi al raggiungimento dei target del PNRR;

Dato atto che ricorrono le condizioni affinché il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, in accordo con le previsioni dell'art. 2.7 del CSA approvato con D.D. n. 2954 del 28/12/2022;

Dato atto che con Verbale n. 5 del 31/03/2023 relativo alla procedura di gara di cui trattasi identificata con CIG: 9571327CE5, approvato con D.D. 1102 del 17/04/2023, la Commissione formava la seguente graduatoria:

Punteggio complessivo			
	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
Smacos s.r.l.	59,750	9,855	69,605
RTI: Società Costruzioni Firenze s.r.l. – Consorzio Innova Società Cooperativa	53,167	10,000	63,167

Dato atto che in sede di gara:

- la Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) ha individuato l'impresa Edilitia nova srl con sede legale in Foggia, alla via Di Guardiola n. 4, P.IVA: 03776890711, domicilio digitale: edilitianovasrlfg@sicurezzapostale.it quale impresa ausiliaria per l'avvalimento dei requisiti speciali;
- il Consorzio Innova società cooperativa (mandante) ha individuato la ditta Edilgamma srl con sede legale in Foggia, alla via Montegrappa n. 67, P.IVA: 01318970710, domicilio digitale: edilgamma.srl@arubapec.it quale consorziata esecutrice;

Dato atto che l'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara si rivolge all'operatore economico secondo in graduatoria: RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) con sede legale in Foggia, alla via Galliani n. 28, P.IVA: 03838140717, domicilio digitale: costruzionifirenze@sicurezzapostale.it – Consorzio Innova società cooperativa (mandante) con sede legale in Bologna, alla via Giovanni Papini n. 18, P. IVA: 03539261200, domicilio digitale: consorzio.innova@legalmail.it

Preso atto che:

- con nota prot. n. 64857 del 14/04/2025 l'O.E. dichiarava di confermare la validità della propria offerta prodotta in sede di gara, da intendersi irrevocabile e vincolante per 180gg;
- in data 27/05/2025 giusta nota prot. n. 90500 integrata con successiva nota del 29/05/2025 prot. n. 92697 la RTI Costituenda ha acquisito il progetto esecutivo approvato con D.D. n. 925 del 18/06/2024 e il Verbale di Stato di consistenza datato 17/04/2025;
- in data 10/06/2025 giusta nota prot. n. 100240 la RTI Costituenda si è resa disponibile alla sottoscrizione del contratto e ha comunicato la risoluzione del conflitto di interessi in riscontro alle note prot. n. 63738 del 11/04/2025 e prot. n. 90124 del 27/05/2025;
- con nota prot. 67159 del 17/04/2025 la Società Costruzioni Firenze s.r.l. forniva documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, come confermato, per quanto di competenza, dalla Prefettura di Foggia con nota prot. n. 83246 del 15/05/2025 e prot. n. 92039 del 28/05/2025 in riscontro a richiesta di questa Stazione Appaltante prot. n. 66079 del 15/04/2025;

Preso atto che la RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) – Consorzio Innova società cooperativa (mandante) ha offerto:

- un ribasso pari a 5,148% sull'importo a base d'asta;
- un'offerta migliorativa del valore di € 241.294,28;

Dato atto che:

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il completamento dei lavori, a causa di impedimento alla prosecuzione con l'esecutore originariamente designato, relativi alla ristrutturazione ed ammodernamento dello Stadio Comunale "Pino Zaccheria" CUP: B78I21001000001;
- le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nell'offerta tecnico economica presentata dalla RTI Società Costruzioni Firenze s.r.l – Consorzio Innova Società Cooperativa, in sede di gara e confermata con nota prot. n. 64857 del 15/04/2025;
- per i lavori eseguiti con precedente contratto sottoscritto con l'operatore economico designato e oggetto del Verbale di Stato di consistenza del 17/04/2025 il Direttore dei Lavori provvede a dare disposizioni con apposito Ordine di Servizio ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;
- non costituisce obbligazione contrattuale l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle forniture costituenti l'offerta tecnica migliorativa dell'operatore economico designato Smacos s.r.l.;
- l'importo del contratto di lavori è di:
 - o € 0,00 per servizi di ingegneria ed architettura;
 - o € 1.948.934,55 per componente lavori al netto del ribasso d'asta offerto oltre ad € 42.788,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 1.991.722,83 oltre IVA (10%).

Importi contrattuali dell'aggiudicatario interpellato				
	Importo a base di gara	Oneri	Importo contrattuale oltre IVA	Importo contrattuale oneri comp.
per servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, al netto del ribasso			€ 0,00	
Complessivi			€ 0,00	€ 0,00
per esecuzione lavori	€ 2.054.711,08	IVA (10%)	€ 1.948.934,55	€ 2.143.828,00
per oneri della sicurezza	€ 42.788,28	IVA (10%)	€ 42.788,28	€ 47.067,11
Complessivi	€ 2.097.499,36		€ 1.991.722,83	€ 2.190.895,11
Totale	€ 2.097.499,36		€ 1.991.722,83	€ 2.190.895,11

- il termine di esecuzione previsto all'art. 5 del bando di gara è ridotto in funzione dei servizi già svolti dal precedente Operatore Economico e, in ragione dei modesti ed incompleti lavori eseguiti per la FASE 1, è fissato in 182 gg. naturali e consecutivi quale termine per dare terminate le opere, decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Ritenuto opportuno approvare lo schema di contratto relativo a: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE (M5 C2 I2.1). AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLO STADIO COMUNALE "PINO ZACCHERIA" – D.P.C.M. 21/01/2021 – CUP: B78I21001000001- CIG: 9571327CE5. COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CON L'ESECUTORE DESIGNATO".

Dato atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU con fondi di cui al D.P.C.M. del 21/01/2021 "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" (Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 del PNRR) per € 1.463.094,51 e con risorse nazionali per € 1.036.905,49 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/03/2025 e relativo Accordo integrativo sottoscritto dal Comune di Foggia con il competente Ministero e per € 250.000 dal FOI.

Ritenuto necessario, nel superiore interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in forza al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, procedere tempestivamente e con ragioni di urgenza all'affidamento e all'esecuzione delle prestazioni così come dedotte, al fine di conseguire i target e i milestone

fissati dal Soggetto Titolare della misura PNRR.

Acquisite le dichiarazioni DSAN degli Operatori Economici;

Acquisita la documentazione di seguito elencata, relativa alla comprova dei requisiti generali per gli operatori economici della RTI costituenda:

- certificazione di regolarità contributiva DURC:

Operatore Economico	N° Protocollo	Data richiesta	Scad. Validità
Società Costruzioni Firenze srl	INAIL_48278951	10/04/2025	12/07/2025
Consorzio Innova Società Cooperativa	INAIL_48669082	14/04/2025	09/08/2025
Edilgamma srl	INPS_46049023	15/06/2025	25/09/2025
Edilitia Nova	INAIL_48092230	14/04/2025	03/07/2025

- Informazioni Antimafia D.Lgs n. 159/2011:

Operatore Economico	
Società Costruzioni Firenze srl	richiesta tramite BDNA avente prot. PR_FGUTG_Ingresso32556 del 15/04/2025, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011
Consorzio Innova Società Cooperativa	la società risulta iscritta nell'elenco dei fornitori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa della prefettura di Bologna pubblicato in data 17/06/2025 (art. 1 commi dal 52 al 57 della L.190/2012; D.P.C.M. 18/04/2013 cd. Whitelist) con scadenza iscrizione 14/05/2025, e status: aggiornamento in corso; ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 e dell'Art. 9 della Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013, <i>"nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggono oltre la data di validità di iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce Aggiornamento in corso"</i> ;
Edilgamma srl	la società risulta iscritta nell'elenco dei fornitori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Foggia pubblicato in data 24/03/2025 (art. 1 commi dal 52 al 57 della L.190/2012; D.P.C.M. 18/04/2013 cd. Whitelist) con scadenza iscrizione 18/10/2018, in aggiornamento; è stata inoltrata richiesta di informazioni prot. PR_PGUTG_Ingresso33373 in data 17/04/2025 alla B.D.N.A. dell'Art. 91 del D. Lgs. 159 del 06/09/2011 (e successive modifiche ed integrazioni)
Edilitia Nova	richiesta tramite BDNA avente prot. PR_FGUTG_Ingresso 32564 del 15/04/2025, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011

- Certificato Casellario Giudiziale Integrale e Certificato Carichi pendenti con richiesta effettuata al Tribunale territorialmente competente:

Operatore Economico	N° Protocollo	Data richiesta	Data riscontro
Società Costruzioni Firenze srl	Prot. 99839 Prot. 103096	16/06/2025	10/06/2025
Consorzio Innova Società Cooperativa	Prot. 90573		27/05/2025
Edilgamma srl	Prot. 96037		04/06/2025
Edilitia Nova	Prot. 99839		10/06/2025

- Verifica assenza procedure concorsuali con richiesta effettuata alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale territorialmente competente:

Operatore Economico	N° Protocollo	Data riscontro
Società Costruzioni Firenze srl	Prot. 68417	18/04/2025
Consorzio Innova Società Cooperativa	Prot. 65629	15/04/2025
Edilgamma srl	Prot. 68477	18/04/2025
Edilitia Nova	Prot. 68481	18/04/2025

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con richiesta effettuata al Tribunale territorialmente competente:

Operatore Economico	N° Protocollo	Data riscontro
Società Costruzioni Firenze srl	Prot. 99839	10/06/2025
Consorzio Innova Società Cooperativa	Prot. 90620	27/05/2025
Edilgamma srl	Prot. 96037	04/06/2025

- Certificato di regolarità fiscale dell'Agencia delle Entrate per violazioni definitivamente accertate e per violazioni non definitivamente accertate:

Operatore Economico	N° Protocollo	Data riscontro
Società Costruzioni Firenze srl	Prot. 77785	08/05/2025
Consorzio Innova Società Cooperativa	Prot. 70710	23/04/2025
Edilgamma srl	Prot. 85024	19/05/2025
Edilitia Nova	Prot. 82743	15/05/2025

- Verifica del rispetto della L. 68/1999:

Operatore Economico	N° Protocollo	Data riscontro
Società Costruzioni Firenze srl	Prot. 75394	05/05/2025
Consorzio Innova Società Cooperativa	Prot. 76839	07/05/2025
Edilgamma srl	Prot. 76706	06/05/2025
Edilitia Nova	Prot. 76707	06/05/2025

- Annotazioni casellario informatico Anac;

Dato atto che per l'operatore economico Edilizia Nova s.r.l. sono state richieste integrazioni documentali con nota prot. 90124 del 27/05/2025, riscontrate dall'O.E. con nota prot. 91421 del 28/05/2025 per le quali si è attivato il sub procedimento di valutazione con nota indirizzata al RUP prot. 92960 del 29/05/2025, concluso con Relazione del Dirigente del 18/06/2025;

Visto l'art. 92 comma 3 del d. lgs. 159/2011 che recita: *“Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”*;

Visti

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il codice dei contratti vigente D. Lgs. n. 36/2023 e il previgente D. Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 126/2014;

Riscontrata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n.267/2000;

Dato atto che ai fini della tutela della privacy, non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento e che in non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente e del RUP Geom. Carmelo Fredella, incaricato dell'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

Richiamati: CUP: B78I21001000001

CIG: 9571327CE5

D E T E R M I N A

1. **di ritenere** le premesse e i richiami per relationem ivi presenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che in accordo con le previsioni dell'art. 2.7 del CSA approvato con D.D. n. 2954 del 28/12/2022 e dell'art. 5 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ragione temporis:
 - l'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara si è rivolto all'operatore economico secondo in graduatoria: RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) con sede legale in Foggia, alla via Galliani n. 28, P.IVA: 03838140717, domicilio

digitale: costruzionifirenze@sicurezza postale.it – Consorzio Innova società cooperativa (mandante) con sede legale in Bologna, alla via Giovanni Papini n. 18, P. IVA: 03539261200, domicilio digitale: consorzio.innova@legalmail.it;

- con nota prot. n. 64857 del 14/04/2025 l'O.E. ha dichiarato di confermare la validità della propria offerta prodotta in sede di gara, da intendersi irrevocabile e vincolante per 180gg;
3. **di aggiudicare** l'appalto per il completamento lavori a seguito di risoluzione con l'esecutore designato, denominato: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE (M5 C2 I2.1). AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLO STADIO COMUNALE “PINO ZACCHERIA” – D.P.C.M. 21/01/2021 – CUP: B78I21001000001- CIG: 9571327CE5” alla RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) – Consorzio Innova società cooperativa (mandante), alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato che ha offerto in sede di originaria gara:
 - un ribasso pari a 5,148% sull'importo a base d'asta;
 - un'offerta migliorativa del valore di € 241.294,28;per l'importo del contratto di:
 - € 0,00 per servizi di ingegneria ed architettura;
 - € 1.948.934,55 per componente lavori al netto del ribasso d'asta offerto oltre ad € 42.788,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 1.991.722,83 oltre IVA (10%);
 4. **di dare atto** che il termine di esecuzione previsto all'art. 5 del bando di gara è ridotto in funzione dei servizi già svolti dal precedente Operatore Economico e, in ragione dei modesti ed incompleti lavori eseguiti per la FASE 1, è fissato in 182 gg. naturali e consecutivi quale termine per dare terminate le opere, decorrenti dal verbale di consegna lavori;
 5. **di approvare** lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, relativo a: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE (M5 C2 I2.1). AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLO STADIO COMUNALE “PINO ZACCHERIA” – D.P.C.M. 21/01/2021 – CUP: B78I21001000001- CIG: 9571327CE5. COMPLETAMENTO LAVORI A SEGUITO DI RISOLUZIONE CON L'ESECUTORE DESIGNATO”;
 6. **di dare atto** che il contratto sarà sottoscritto ai sensi dell'art. 92, del D. Lgs. n. 159/2011, sotto condizione risolutiva;
 7. **di dare atto** che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU con fondi di cui al D.P.C.M. del 21/01/2021 “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” (Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 del PNRR) per € 1.463.094,51 e con risorse nazionali per € 1.036.905,49 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/03/2025 e relativo Accordo integrativo sottoscritto dal Comune di Foggia con il competente Ministero e per € 250.000 dal FOI;
 8. **di autorizzare** il RUP a disporre la consegna dei lavori per via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, ragione temporis;
 9. **di dare atto** che per effetto del presente affidamento per il completamento dei lavori a seguito di risoluzione con l'esecutore designato non si genera per la Stazione Appaltante maggiore spesa causata dall'affidamento ad altra impresa dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
 10. **di dare atto** che l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, conclusa la verifica sul possesso dei prescritti requisiti, con successivo provvedimento;

11. **di dare atto** che con D.D. 2756 del 14/12/2022 si è provveduto ad impegnare le somme, in uno con i relativi accertamenti in entrata;
12. **di dare atto** che la spesa complessiva e al lordo dell'IVA riveniente dalla presente aggiudicazione è di € 2.190.895,11 che resta così imputata:
 - € 2.168.542,25 al capitolo di spesa n° 3350410 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, giusto impegno di spesa n° 1087/2/2025;
 - € 22.352,86 al capitolo di spesa n° 3350410 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, giusto impegno di spesa n° 929/1/2025;
13. **di dare atto** che:
 - il presente atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
 - il RUP è il geom. Carmelo Fredella;
 - la conservazione a norma di tutti gli atti e della relativa documentazione amministrativa che ha costituito il procedimento avviene tramite i supporti informatici del sistema hyperSIC Cluod attualmente in uso presso il Comune di Foggia;
14. **di attestare** che:
 - ai fini della tutela della privacy, non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 la insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del RUP geom. Carmelo Fredella e del Dirigente, Ing. Irene Licari;
15. **di provvedere**, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Foggia, in conformità a quanto previsto della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa ai sensi della L. n. 190 del 06.11.2012 e dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
16. **di dare atto** che l'esecutività del presente atto non è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile;
17. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale c/o Tribunale Amministrativo Regionale;
18. **di trasmettere** copia del presente atto:
 - alla Segreteria Generale;
 - all'Albo Pretorio;
 - al Dirigente del Servizio Finanziario;
 - Al Dirigente Avvocatura Civica;
 - Al RUP;
 - Al D.L.;
 - Al Collaudatore tecnico-amministrativo;
 - Alla Ditta Aggiudicataria.

IL DIRIGENTE
Ing. Irene Licari



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1358**

Settore Proponente: **Servizio - AREA 9 - OPERE PUBBLICHE PNRR**

Ufficio Proponente: **OPERE PUBBLICHE PNRR**

Oggetto: **PNRR - M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (DPCM 21 GENNAIO 2021 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2 APRILE 2021 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STADIO COMUNALE PINO ZACCHERIA CUP: B78I21001000001 CIG: 9571327CE5. Affidamento del completamento dei lavori nel caso di impedimento alla prosecuzione con l'esecutore originariamente designato. Art. 5 comma 4 del DL 76/2020. Fascia L5 O.E.: RTI costituenda Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) P.IVA: 03838140717 Consorzio Innova società cooperativa (mandante) P. IVA: 03539261200.**

Nr. adozione settore: **69** Nr. adozione generale:

Data adozione: **20/06/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (OPERE PUBBLICHE PNRR)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 20/06/2025

Il Responsabile di Settore

Ing. Licari Irene

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Irene Licari in data 19/06/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data 20/06/2025 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 20/06/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott. Roberto Cinquesanti

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Cinquesanti in data 20/06/2025